

山梨大学(医病)中央診療棟等改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	D-210・211	内訳書内の処置灯取付架台とは、処置灯納入業者より支給と考えて取付手間のみの算入と考えて宜しいでしょうか。		特殊診療棟の3階採卵室1・2、小手術室の処置灯取付架台図面は、D-196共通詳細図(7)-14となります。架台製作も本工事に含まれます。
2	D-210・211	同上架台材工共の場合、作成メ-カ-または納入先をご指示下さい。		マコト医科精機(株)、協和医科器機(株)、(有)伊達シールド工業等の同等以上とする。
3	S-06 T-8・9	耐震SRF補強について、12通り、L通り部分の施工時期の記載がありません。施工時期はT-8・9と同時期と考えて宜しいでしょうか。		宜しいです。
4	T-13	8・9通り、J・K通り柱が工事中範囲の表示がありますが、工事内容が不明です。ご指示願います。		誤記です。こちら3ヶ所の柱補強工事はありません。
5	T-21	スリット施工、11'通りJ~K間スリットは、工事範囲外の記載ですが、施工は改修④-3の他と同時期と考えて宜しいでしょうか。		工事範囲外ではありません。施工時期は④-2と同時期になります。
6	D-10・50・51	5F・6Fは工事範囲外の網掛けの記載ですが、D-10仕上表(6)は撤去となっています。どちらが正をご指示願います。		工事範囲外となります。
7	-	内訳書にPタイルの記載がありません。項目と数量を追加しますか。または、床ビニル床シート内に含むと考えて宜しいでしょうか。		Pタイルは環境配慮改修の項目にあります。
8	-	撤去のPタイル内には、アスベストが含有していると考えて積算して宜しいでしょうか。		宜しいです。
9	-	本工事の工期が2年4ヶ月の為、工事期間中に鋼材等の価格に一定以上の変動があった場合は、増減の対象になると考えて宜しいでしょうか。		現場説明書6.(1).②により協議することとなります。
10	-	ユニットルーム施工において、現設計は在来工法となっていますが、仕様性能上問題が無ければ、ユニット工法に変更は可能でしょうか。		ユニットルーム化した場合に、前室からの床仕上げ段差を極力なくすること、内装の不燃化(国交省告示対応)が出来るのであれば、ユニット自体の重量が耐震診断内容に影響しないこと等を確認した上で、協議することとなります。
11				
12				
13				
14				