

山梨大学(下河東)課外活動共用施設新営その他工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		本体妻側、折板屋根の出幅が550となっておりますが、各メーカーの規格寸法の対応でもよろしいでしょうか。		よろしい。
2		換気扇フードは防火ダンパー無しでもよろしいでしょうか。		よろしい。
3		外壁；窯業系サイディングt=16とありますが、t=14でもよろしいでしょうか。		t=16とする。
4		立面図では、外壁が縦貼りとなっておりますが、横貼りでもよろしいでしょうか。		縦貼りとする。
5		地耐力50kNとありますが、これは建物解体後の実測値と考えてよろしいでしょうか。		想定値としている。
5-1		実測値ではなく想定値であった場合、改めて調査する必要がありますが、その費用は本契約に含むと考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
5-2		試験結果で50kN未滿だった場合、基礎の変更が懸念されますが、基礎形状に変更があった場合は別途協議(もしくは別途工事)と考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
5-3		試験結果で50kN未滿だった場合、地盤改良の必要性が懸念されますが、地盤改良の必要性があった場合は別途協議(もしくは別途工事)と考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
6		本建物につきましては重要度係数1.0と考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
7		解体予定の建物には石綿等の有害物質は含まないものと考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
8		内壁のシナ合板については、塗装は無しでもよろしいでしょうか。		よろしい。
9		内壁のシナ合板の貼り付け方法は、「突きつけ」でしょうか「目透し」でしょうかご指示願います。また「目透し」とした場合、目地の処理方法をご指示ください。		目透しとし、目地の処理は行わないものとする。
10		窓部のカーテンレールの図示がありますが、カーテンは別途と考えてよろしいでしょうか。		よろしい。
11		外階段の屋根の樋は必要でしょうか。		必要である。
12		2階床下地が図面では不明瞭ですが、音や振動を考慮するとデッキ+スタイロフォーム等での施工がよろしいかと存じます。2階床下地の仕様の詳細をご指示ください。		変更指示書による。
13		仮囲いは単管組み立てH1800のメッシュシート貼り程度でよろしいでしょうか。また、設置個所に指定がございましたら、ご指示ください。		現場説明書を参照すること。
14		ガードマンは常駐でしょうか、それとも必要な工程に随時つけるかたちでしょうか。また必要な工程に指定がございましたら、ご指示ください。		現場説明書を参照すること。
15		鉄板敷は必要でしょうか。また必要箇所に指定がございましたら、ご指示ください。		必要に応じて設置すること。
16		屋根の仕様・材質をご指示ください。		変更指示書による。
17		ハンドホールH-9R2K-60とありますが、中耐蓋でよろしいでしょうか。		図面に記載の通り、H1-6、R8K-60(重耐蓋)とする。
18		体育館側プルボックス下配管FEP40で立ち上げでよろしいでしょうか。		変更指示書による。
19				
20				
21				
22				