

山梨大学(武田1)薬品庫等改修工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		仮設工事について 外部足場が枠組本足場(手摺先行専用足場方式)と記載がありますが、ステップ足場で可能ですか。		可能です。 特仕様書(1)(2.2.1)足場その他、に記載の通り。
2		縦樋落し口部の再生砕石300×300 H=100は、砕石のみ敷き込みで宜しいですか。 又は、300口の柵を設置した方が宜しいですか。 御指示下さい。		再生砕石敷き 300×300 H=100とする。 柵は不要です。
3	A-4	薬品庫の右下記載のLGS90型 強化石膏ボードt=15枚(2枚張り)は、ブース3と4の内部ですか。 又は、外部塗膜防水と記載があるので外部ですか。ご指示ください。 御指示下さい。		ブース3と4の外部、内部とする。外部塗膜防水は外部のみとする。
4		薬品庫の各入口基礎巾木部に吸気ガラリφ100を設置とありますが、高さ的に土間に入ると思われますが、設置高さの確認をお願いします。		土間上(ブロック壁内)とする。
5		薬品庫の内部土間溜柵は、コンクリート二次製品の□300で宜しいですか。		よろしい。
6		倉庫の新規入ロドアについて、外部仕上表・立面図では鋼製アングル扉と記載があり、建具リストではフラッシュドアに見えますが、どちらが正と考えれば宜しいですか。		鋼製アングル扉とする。
7		倉庫の軒樋の撤去及び新設等の記載がありませんが既存のままですか。御指示下さい。		既存軒樋が無いため、新設とする。
8		倉庫の既設屋根と下段コンクリート(ボーダー)との間の立上りは、コンクリート打ち放しと記載がありますが、立面図と断面図とで整合性がありませんので、御確認下さい。		変更指示書NO. 3による。
9		仮設トイレについて設置は必要ですか。構内のものは、使用可能ですか。		設置は不要。構内のトイレを使用する場合は、監督職員と協議する。
10		薬品庫の溜柵取設後 その後の排水は、不要と考えてよいですか。		不要です。
11		薬品庫の外壁について 外部仕様書では、高圧ポンプ水洗いのままとなっていますが図面番号A-3の東側立面図の上部複層薄塗材E吹付けとなっております。どうなりますか。		変更指示書NO. 4による。
12		薬品庫折半屋根新設について、タイトフレームは、既存鋼製母屋に取付け、山高150ボルトタイプと考えて宜しいでしょうか。		ボルトタイプとしてよろしい。但し、山高は垂直積雪量を考慮すれば山高は問わない
13		倉庫の鋼製棚は撤去・処分のみで宜しいでしょうか。		よろしい。
14		現場事務所について 現場事務所の設置は無しと考えて宜しいですか。		よろしい。

No	図面番号	変更前	No	変更後
15		薬品庫屋根折板について 薬品庫屋根折板に裏打ち材は無しと考えて宜しいですか。		メーカーの仕様(ポリエチレンフォームt4裏貼り)とする。 図面(A-2)に追記します。
16		薬品庫新規設置柵について 薬品庫新規設置の柵は既製品として宜しいですか。		よろしい。
17		ボード壁について 薬品庫の腰窓塞ぎ部分の内側のボード壁は90+15+15 ランニング形状になるのでしょうか。また、下部の柵及び側溝との取合いはどのようになりますか。		塞ぎ部分はライニング形状としないで、サッシの撤去部分のみLGS90型+強化石膏ボードt15+t15(両面)+外側塗膜防水とする。また、柵及び側溝はボード壁と干渉していない。
18		薬品庫鋼製棚について 薬品庫鋼製棚の仕様はありますか。また、薬品庫鋼製棚下の床は+50と考えて宜しいですか。		特記仕様書(2) 14章 金属工事に記載のある製造所の仕様としA-2とA-4の鋼製棚を参考とする、棚の設置範囲の床は10~60mmの高さで水平に調整する。
19		ベンチレーターの施工について ベンチレーターの施工は同時期でしょうか。		同時期です。
20		倉庫内の既設棚基礎について 倉庫内の既設棚基礎はFL+300以下は防塵塗料として宜しいですか。		床面は防塵塗料、棚の基礎はEP塗りとする。
21		樋下碎石について 樋下碎石に見切り無しと考えて宜しいですか。		よろしい。
22		除却の石綿スレートは調査済みとありますが含有のなしと考えてよいでしょうか。また、調査結果の証明書が処分時に必要ですが発行していただけますか。御指示下さい。		証明書は無いが、石綿スレートは含有ありとして処理する。 特記仕様書(2)参照
23		屋根工事について、新設ガルバニウム鋼板の下地C鋼仕上の記載がありませんが、さび止め塗装でよいでしょうか。御指示下さい。		下地処理錆び止め塗装のみで良い。
24		既存折板屋根部分のDP塗装の等級をご指示下さい。		改修工事標準仕様書の表7.8.1による。 (B種とする。)
25		休日指定作業等、作業日の制約はありますか。御指示下さい。		ありません。
26		薬品庫の鋼製棚は別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。		本工事とする。