山梨大学（下河東）基幹整備（給水管等）工事　　質疑に対する回答について　　平成26年6月2日

No	図面番号	質　疑　事　項	図面番号	回　　答
1	M-6 M-10 M-14	・ゲート設備で撤去及び再取付とありますが、地上部の機械だけで良いのでしょうか、埋設部分の基礎等も撤去もするでしょうか、御指示下さい。		・敷設する埋設配管に支障となるため、ループコイル、基礎も撤去・再取付します。
2	M-6 M-10 M-14	・薄層カラ―舗装工事の厚みは何ミリでしょうか。		・樹脂系すべり止め舗装(塗り)とします(RPN-301)