平成28年12月14日

山梨大学(医)動物実験施設1階飼育室等改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	A-02	新設壁は、既存天井からの施工で宜しいでしょうか。	1	宜しい。
2	A-02	飼育室(2)の排水溝改修は、モルタル素地仕上げで宜しいでしょうか。	2	弾性ウレタン樹脂系塗床(耐薬品性)とする。(A-03参照)