平成28年6月10日

山梨大学（武田1）附属特別支援学校体育館屋根防水改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質　疑　事　項	No	回　　答
1		新設DP塗装はフッ素・シリコン・ウレタン、どの塗装材料で見積をしたらよろしいでしょうか。	1	ポリウレタンとする。
2		下地処理はRB種でよろしいでしょうか。	2	宜しい。
3		L字アングルの定尺は何mでしょうか。現在、一本物でついているように図面表記されていますが実際は何mものが何本ついているのでしょうか。	3	定尺6mの8本とする。