令和元年9月12日

山梨大学(北新(附中))屋内運動場新営その他工事

参考数量書の質疑　　参考数量書の回答

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回　　答
1	数量書	見積について 設計図書　図面は購入できましたが内訳書をご提示ください。	1	山梨大学のHPに掲載されています。
2		共通仮設について 内訳書に積上げ部分の仮囲い等の数量の 記述がありません。どのようにお考えですか 御指示願います。	2	任意仮設で検討して下さい。
3		交通整理員はどのようにお考えですか、 内訳数量に記述がありません。 御指示願います。	3	大型車両の構内への出入りがある場合,及び生徒.児童の安全が必要と判断した場合に配備。任意で検討して下さい。
4		基礎地足場の項目が数量書には記載がありません。渡り通路のみ設置と考えて宜しいでしょうか。	4	地足場は不要です。 渡り廊下も不要です。
5		鉄筋工事にて数量書の材料の合計が47.6tに対し加工組立、運搬数量が45.6tとなっております。47.6tを正と考えて宜しいでしょうか。	5	材料の合計:所要数量(47.6t) 加工組立、運搬数量:設計数量(45、6t)
6		鉄骨工事内訳書より、母屋、胴縁、の項目がありません。 内訳書数量はどの項目に該当しますか。	6	リップ溝形鋼で計上しています。